

# AMÉNAGEMENT DES RUES PIÉTONNES





# OPÉRATION TRABAUD

18 mois de travaux : de novembre 2022 à mai 2024

REHABILITATION / RESTRUCTURATION DE L'IMMEUBLE TRABAUD - 9 & 11 RUE CISSON - 83300 DRAGUIGNAN																												
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION																												
PHASES	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	dec-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	dec-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	
LANCÈMENT APPEL D'OFFRE DESAMIANTAGE																												
PLAN DE RETRAIT AMIANTE																												
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE																												
RECEPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE																												
LANCÈMENT APPEL D'OFFRE TRAVAUX																												
REMISE DES OFFRES ENTREPRISES																												
ANALYSE DES OFFRES																												
NOTIFICATION DES MARCHÉS TRAVAUX																												
PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX																												
REALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITION / GROS ŒUVRE / CHARPENTE COUVERTURES / FAÇADES																												
REALISATION DES TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE																												
LIBERATION DE LA RUE CISSON POUR TRAVAUX DE VOIRIE																												
RECEPTION DES TRAVAUX																												

 10 mois de flux intense : novembre 2022 à septembre 2023  4 camions / jour → pointes à 6 camions exceptionnellement

 6 mois de flux modéré : octobre 2023 à mars 2024

 2 mois de flux occasionnel : avril 2024 à mai 2024


## Selon retours des commerçants:

- Le nombre de véhicules/jour pourra être limité dans la consultation (impact sur la durée de flux intense)
- Jours de la semaine à privilégier / à exclure ?
- Périodes à privilégier / à exclure ? (Noël ? Soldes ? ...)

# OPÉRATION TRABAUD

## Parcours des véhicules

Entrée: Place Cassin / Sortie: Rue P. Clément  
(à confirmer avec les Services Techniques de la ville)



## Emprise zone de chantier



-  Emprise Chantier TRABAUD
-  Emprise tranche ferme 5 500 m<sup>2</sup> environ
-  Emprise tranche conditionnelle 1150 m<sup>2</sup> environ

# PROJET TRABAUD



FAÇADE ET COMMERCE INCHANGÉS      FAÇADE ET COMMERCE RESTRUCTURÉS

## RUE CISSON






## RUE DU COMBAT



# PROJET RUES CISSON & RÉPUBLIQUE



# PROJET RUE RÉPUBLIQUE



MAQUETTE VIRTUELLE  
Entrée parking rue de la République



## PERGOLAS TREMIE DE PARKING

### EXEMPLES



# PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT

## REVETEMENTS DE SOLS

### DALLES ET PAVES PORPHYRE



## MOBILIER

### BANCS JARDINIÈRES - ILOTS DE FRAICHEUR ET CAPTEURS DE CO<sup>2</sup>



## PERGOLAS CACHES-CONTENEURS

### EXEMPLE CACHE CONTENEURS DU THEATRE (MATERIAU IDEM PORTIQUES)



### EXEMPLE CACHE CONTENEURS RUE DES ENDRONNES (MATERIAU IDEM PERGOLA DU MUSÉE)



# EXEMPLE PLACE DU MARCHÉ

